

Отчет по состоянию на 01.07.2016 год

об использовании субсидии, предоставленной в 2014 году из областного бюджета на проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Наименование МО	Наименование	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, включенных в проект	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета	Размер использованных средств в муниципальном бюджете	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации-подрядчика, сумма контракта)	Наличие положительной экспертизы проекта (проект о в) / планируемая дата получения экспертизы проекта	Остаток неисполненной работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Администрация МО «Романовское сельское поселение»	Массив индивидуальной жилой застройки ул. Новая п. Романовка Всеволожский район Ленинградская область	сети газоснабжения, наружные сети водоснабжения, канализации, автомобильная дорога, наружное освещение, прохождение экспертизы,	4500 000,00	675 000,00	708 470,00	15 768,27	МК №0145300024 014000021-0209095-01 от 10.11.2014г. Сумма контракта 1 444 444,44 (одни миллион	Планируемая дата получения экспертизы эксперта 20.07.2016г.	При проведении электропроектной аукцион а цена контракта снизилась	По состоянию на 01.07.2016г. разработан проект на выполнение проектно-изыскательских работ инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте: «Массив индивидуальной жилой застройки по адресу Лен.обл, ВМР, Романовское сельское поселение, пос.Романовка, ул. Новая»,

	Изыскательские работы						четырёхста сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре руб. 44 коп.)	с/на 3 764 025,56 (три миллиона а семьсот шестьдесят четыре тысячи двадцать пять руб. 56 коп.)	К договору № 1762 от 07.09.2014 между администрацией МО «Романовское сельское поселение» ГАУ « Управление государственной экспертизы Ленинградской области заключено дополнительное соглашение от 17.06.2016г. на проверку достоверности определения сметной стоимости изучения и оценку расчетов содержания в документации, целях установления соответствия сметным нормативам, включенным федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным организационно-технологическим и другим решениям предусмотренным проектной документацией. Срок проверки достоверности сметной стоимости продлен на 20 рабочих дней.
--	-----------------------	--	--	--	--	--	---	--	---

Целевое использование субсидии в сумме 675 000,00 - Шестьсот семьдесят пять тысяч руб.00 коп _____ подтверждаю.

Глава администрации МО «Романовское СП»

Главный бухгалтер МО «Романовское СП»

Беляков С.В.

Москвичева И.А.

«06» июля 2016 года.

«06» июля 2016 года.