

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Романовского сельского поселения" на 2014-2017 гг и период до 2025 г."
За 4 квартал 2022 года (нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы и мероприятий, входящих в план мероприятий программы (подпрограммы)	Составитель мероприятий	Объем финансирования План на 2022 год (тыс.руб.)					Объем финансирования Факт за 2022 год (тыс.руб.)					Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом					Результат выполнения причины не выполнения	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных образований	
			Всего	В том числе:				Всего	В том числе:				Всего	В том числе:						
				Федеральный бюджет	Областной бюджет Ленинградской области	Местный бюджет	Прочие источники		Федеральный бюджет	Областной бюджет Ленинградской области	Местный бюджет	Прочие источники		Федеральный бюджет	Областной бюджет Ленинградской области	Местный бюджет	Прочие источники			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО»		36 996,6	0,0	4 777,5	32 219,1	0,0	36 996,6	0,0	4 777,5	32 219,1	0,0	35 961,8	0,0	4 064,1	31 897,7	0,0		97,2	
1.1	Подпрограмма 1 «Ремонт автомобильных дорог»		15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	14 910,0	0,0	0,0	14 910,0	0,0		99,4	
	Ремонт в области дорожного хозяйства (Районные деньги)	Администрация "Романовского сельского поселения"	15 000,0			15 000,0		15 000,0			15 000,0		14 910,0			14 910,0		Работы выполнены согласно муниципальному контракта	99,4	
1.2	Подпрограмма 2 «Развитие части сельских		2 211,6	0,0	1 546,5	665,1	0,0	2 211,6	0,0	1 546,5	665,1		2 211,6	0,0	1 546,5	665,1			100,0	
1.2.1.	ремонт участка от Аллен памяти до МКД № 32 (3-ОЗ)	Администрация "Романовского сельского поселения"	1 151,2		981,1	170,1		1 151,2		981,1	170,1		1 151,2		981,1	170,1		Работы выполнены согласно муниципальному контракта	100,0	
1.2.2.	устройство контейнерной площадки д. Углово (147-ОЗ)	Администрация "Романовского сельского поселения"	852,7		454,7	398,0		852,7		454,7	398,0		852,7		454,7	398,0		Работы выполнены согласно муниципальному контракта	100,0	
#####	очистка дренажных канав	Администрация "Романовского сельского поселения"	207,7		110,7	97,0		207,7		110,7	97,0		207,7		110,7	97,0		Работы выполнены согласно муниципальному контракта	100,0	
1.3	Подпрограмма 3 «Строительство объектов муниципальной собственности»		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				
			0,0					0,0					0,0							
1.4	Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства»		9 427,5	0,0	3 157,2	6 270,3	0,0	9 427,5	0,0	3 157,2	6 270,3		8 530,0	0,0	2 443,8	6 086,2			90,5	
1.4.1.	Развитие жилищно коммунального хозяйства на территории МО "Романовское сельское поселение" (Строительство 2-ой нитки водовода от ВОС г.Всеголовка до ВНС п.Романовка)	Администрация "Романовского сельского поселения"	3 971,9		3 157,2	814,7		3 971,9		3 157,2	814,7		3 074,4		2 443,8	630,6		Работы выполняются согласно заключенным муниципальным контрактам	77,4	
1.4.2.	замена аварийных участков ЦО и ГВС	Администрация "Романовского сельского поселения"	5 455,6			5 455,6		5 455,6			5 455,6		5 455,6			5 455,6		Работы выполнены согласно муниципальному контракта	100,0	
1.5	Подпрограмма 5 «Благоустройство территории МО "Романовское сельское поселение"»		10 357,5	0,0	73,8	10 283,7	0,0	10 357,5	0,0	73,8	10 283,7	0,0	10 310,2	0,0	73,8	10 236,4	0,0		99,5	
	Основные мероприятия по реализации программы на территории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд)	Администрация "Романовского сельского поселения"	86,6		73,8	12,8		86,6		73,8	12,8		86,6		73,8	12,8		Работы выполнены согласно муниципальному контракта	100,0	
1.5.1.	Исполнитель: Фролова Е.А.		10 270,9			10 270,9		10 270,9			10 270,9		10 223,6			10 223,6		Работы выполняются согласно заключенным муниципальным контрактам	99,5	