

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Романовского сельского поселения" на 2014-2017 гг и период до 2025 г."
За 4 квартал 2023 года (нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы и мероприятий, входящих в план мероприятий программы (подпрограммы)	Соисполнитель / участник мероприятия	Объем финансирования План на 2023 год (тыс.руб.)					Объем финансирования Факт за 2023 год (тыс.руб.)				Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом				Результат выполнения / причины не выполнения	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (%) Уф=Фф/Фп*100%
			Всего	В том числе:				Всего	В том числе:			Всего	В том числе:				
				Федеральный бюджет	Областной бюджет Ленинградской области	Местный бюджет	Прочие источники		Федеральный бюджет	Областной бюджет Ленинградской области	Местный бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет Ленинградской области	Местный бюджет		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19
1	Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО "Романовское сельское		42 540,3	0,0	1 622,2	40 918,1	0,0	42 540,3	0,0	1 622,2	40 918,1	39 519,4	0,0	1 622,2	37 897,2		1,1
1.1	Подпрограмма 1 «Ремонт автомобильных дорог»		19 441,3	0,0	0,0	19 441,3	0,0	19 441,3	0,0	0,0	19 441,3	17 577,3	0,0	0,0	17 577,3		90,4
1.1.1.	Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское сельское поселение" (ямочный ремонт, ремонт а/м дорог МКД18,27,28,9,18-18,23,29-31,9-Романовская СОШ)	Администрация "Романовского сельского поселения"	17 241,3			17 241,3		17 241,3			17 241,3	17 240,9			17 240,9	Работы выполнены согласно муниципального контракта	100,0
1.1.2.	Проектирование дорог	Администрация "Романовского сельского поселения"	2 200,0			2 200,0		2 200,0			2 200,0	336,4			336,4		15,3
1.2	Подпрограмма 2 «Развитие части сельских территорий"		4 503,3	0,0	1 622,2	2 881,1	0,0	4 503,3	0,0	1 622,2	2 881,1	4 503,3	0,0	1 622,2	2 881,1		100,0
1.2.1.	Устройство линии наружного освещения по ул.Центральная, Садовая 3-ОЗ	Администрация "Романовского сельского поселения"	1 788,3		1 050,4	737,9		1 788,3		1 050,4	737,9	1 788,3		1 050,4	737,9	Работы выполнены согласно муниципального контракта	100,0
1.2.2.	Устройство и ремонт спортивной площадки площадки д.Углово 147-ОЗ	Администрация "Романовского сельского поселения"	2 715,0		571,8	2 143,2		2 715,0		571,8	2 143,2	2 715,0		571,8	2 143,2	Работы выполнены согласно муниципального контракта	100,0
1.3	Подпрограмма 3 «Строительство объектов муниципальной собственности»		1 097,5	0,0	0,0	1 097,5	0,0	1 097,5	0,0	0,0	1 097,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

1.4.1.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО "Романовское сельское поселение" (Строительство 2-ой нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС п.Романовкаа)	Администрация "Романовского сельского поселения"	897,5			897,5		897,5			897,5	0,0				0,0
1.4.2.	Проектирование охранной сигнализации	Администрация "Романовского сельского поселения"	200,0			200,0		200,0			200,0	0,0				0,0
1.4	Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства»		1 600,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0	0,0	1 600,0	1 583,9	0,0	0,0	1 583,9	99,0
1.4.1.	замена участка ЦО МКД18-ДК № 484 от 21.09.23.	Администрация "Романовского сельского поселения"	600,0			600,0		600,0			600,0	600,0			600,0	Работы выполнены согласно муниципального контракта 100,0
1.4.2.	кап.ремонт КНС № 484 от 21.09.23.	Администрация "Романовского сельского поселения"	600,0			600,0		600,0			600,0	583,9			583,9	Работы выполнены согласно муниципального контракта 97,3
1.4.3.	кап.ремонт участка системы ЦО и ГВ от ТК № 13 до МКД № 8	Администрация "Романовского сельского поселения"	400,0			400,0		400,0			400,0	400,0			400,0	Работы выполнены согласно муниципального контракта 100,0
1.5	Проектирование охранной сигнализации		15 898,2	0,0	0,0	15 898,2	0,0	15 898,2	0,0	0,0	15 898,2	15 854,9	0,0	0,0	15 854,9	99,7
1.5.1.	Подпрограмма 5 «Благоустройство территории МО "Романовское сельское поселение"»	Администрация "Романовского сельского поселения"	15 898,2			15 898,2		15 898,2			15 898,2	15 854,9			15 854,9	Работы выполняются согласно заключенных муниципальных контрактов 99,7

Основные мероприятия по
Исполнитель: Фролова Е.А.